

Der Bau des Häusles

Die Verwirklichung des An- und Umbaues unseres Albvereinshäusles, mit Vorgeschichte, über Arbeitstagebuch bis zur Einweihung und mit einer Nachbetrachtung.

Rohbau, Richtfest, Dachdecken

Samstag, 18. September 1982 bis 19.00 Uhr Küchenwände gemauert, Stahlstütze am Eingang gestellt und Querträger montiert, Betongurt auf der Nordseite eingeschaalt und betoniert.

Heute war Zimmermann Manfred Lutz auf der Baustelle und hat versprochen am 09. Oktober 1982 wird aufgeschlagen. 9 Helfer.

Montag, 20. September 1982 bis 21.00 Uhr. Decke vom alten Häusle vollends abmontiert, Balken, (vom Kirchheim/Teck - Abbruch) auf dem Lagerplatz der Firma Larf gebürstet, WC Fenstersturz ausgeschalt. 8



Helfer.



Dienstag, 21. September 1982 bis 22.00 Uhr. Altes Häusle vollends abgebrochen, alte Dachplatten auf Gemeindeanhänger verladen, wieder Deckenbalken gebürstet. 9 Helfer.

Mittwoch, 22. September 1982 bis 20.00 Uhr alte Außenwände Süd- und Westseite, (Fugmörtel total vermodert) wegen Einsturzgefahr vollends abgebrochen. Balken auf dem Lagerplatz Larf gestrichen. 7 Helfer.



Donnerstag, 23. September 1982 bis 20.00 Uhr im Bereich vom alten Häusle Außenwände auf

Fensterhöhe hochgemauert und wieder Balken gestrichen. 9 Helfer.

Freitag, 24. September 1982 bis 20.00 Uhr Süd- und Westseite Aussenwände gemauert. 4 Helfer.

Samstag, 25. September 1982 bis 18.00 Uhr Fensterstürze geschalt und betoniert. 5 Helfer.

Montag, 27. September 1982 bis 21.00 Uhr, Stütze ausgeschalt, alte Ziegelwand auf der Nordseite vollends abgebrochen und aufgeräumt. 7 Helfer.

Dienstag, 28. September 1982 bis 21.00 Uhr Zwischenwand gemauert und Gemeindeanhänger mit Schutt beladen. 5 Helfer.



Mittwoch, 29. September 1982 bis 21.00 Uhr Betongurt West- und Südseite geschalt und Anhänger mit Schutt beladen. 5 Helfer.

Donnerstag, 30. September 1982 bis 21.00 Uhr bei starkem Regen Betongurt vollends geschalt, Stahlträger am Durchgang aufgelegt und Gurt betoniert. 14 Helfer.

Freitag, 01. Oktober 1982 bis 20.00 Uhr Gurt ausgeschalt, Fundamentreste abgebrochen. 4 Helfer.

Samstag, 02. Oktober 1982 bis 19.00 Uhr Deckenbalken aufgelegt und befestigt, Giebel Westseite gemauert. 11 Helfer.



Montag, 04. Oktober 1982 bis 21.00 Uhr Deckenbalken vollends befestigt, Galgen zum hochziehen der Kaminsteine angefertigt. 6 Helfer.

Dienstag, 05. Oktober 1982 Ostgiebel gemauert, Kamin teilweise hochgemauert. 6 Helfer.

Mittwoch, 06. Oktober 1982 bis 21.00 Uhr,

(starker Regen) Gipsplatten für WC Zwischenwand ins Häusle geschafft, Schaalbretter für Dachvorsprung, (früher Deckenbretter am alten Häusle) bei Firma Larf gestrichen. 4 Helfer.

Donnerstag, 07. Oktober 1982 bis 20.00 Uhr im OG Fenstersturz geschalt und betoniert, Stahlträger in Sturz eingelegt, weil am 09. Oktober soll aufgeschlagen werden, Kamin vollends aufgebaut, wegen starkem Regen PVC-Planen auf neue Deckenbalken aufgelegt. 8 Helfer.

Freitag, 08. Oktober 1982 bis 20.00 Uhr Eingangstüre provisorisch eingebaut, Fenstersturz in OG ausgeschalt, alle Fenster provisorisch mit Latten und PVC-Planen zugemacht. 4 Helfer.

Samstag, 09. Oktober
1982 bis 18.00 Uhr
Lichtsacht und Plattform
am Eingang geschalt und
betoniert. Manfred Lutz hat
trotz vielen anderen
Geschäften Wort gehalten,
Dachgebälk auf dem
Betriebsgelände der Firma
Larf gezimmert und ab
13.00 Uhr aufgeschlagen.
16 Helfer.



Richtfest ab 18.00 Uhr. Festende 24.00 Uhr

Es gab warmen Fleischkäs, Kartoffelsalat und ein Fässchen Bier.



Montag, 11. Oktober 1982
bis 20.00 Uhr, Fußbalken
mit Winkel und
Schlüsselschrauben
befestigt, Reste vom
Richtfest aufgeräumt. 4
Helfer.

Dienstag, 12. Oktober 1982
bis 22.00 Uhr, (es regnet)
Dachvorsprung
Strassenseite verschalt,
Stützbalken unter
Firstbalken montiert. 7

Helfer.

Mittwoch, 13. Oktober 1982 Pause (starker Regen).

Donnerstag, 14. Oktober 1982 bis 21.00 Uhr Südseite zwischen den
Deckenbalken ausgemauert. 9 Helfer.

Freitag, 15. Oktober 1982 bis 22.00 Uhr Dachverschalung abgeschnitten,
Straßenseite Dach aufgelattet. 9 Helfer.

Samstag, 16. Oktober 1982 bis 19.00 Uhr Dach Nordseite aufgelattet,
Dachplatten vom Zwischenlagerplatz der Firma Larf zum Häusle
transportiert und Dach eingedeckt, Dachrinnen montiert, restlich
Öffnungen zwischen den Deckenbalken ausgemauert, First eingemauert,
Gerüst von Bernhard Koch für Flaschner aufgestellt. 15 Helfer.

.